

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES DE SERVIÇOS					TOTAL
		1	2	3	4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	25%	25%	25%	25%	100%
		Valor (R\$)	30.244,32	30.244,32	30.244,32	30.244,32	120.977,26
2	SERVIÇOS INICIAIS	Percentual(%)	100%				100%
		Valor (R\$)	1.380,14	-	-	-	1.380,14
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	Percentual(%)		50%	50%		100%
		Valor (R\$)		2.718,39	2.718,39	-	5.436,77
4	REVESTIMENTO	Percentual(%)			50%	50%	100%
		Valor (R\$)		-	54.335,24	54.335,24	108.670,48
5	COBERTURA	Percentual(%)	50%	50%			100%
		Valor (R\$)	14.723,06	14.723,06	-	-	29.446,11
6	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	Percentual(%)		40%	40%	20%	100%
		Valor (R\$)		3.768,26	3.768,26	1.884,15	9.420,67
7	PAVIMENTAÇÃO	Percentual(%)		40%	40%	20%	100%
		Valor (R\$)		68.198,70	68.198,70	34.099,35	170.496,75
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Percentual(%)		35%	35%	30%	100%
		Valor (R\$)		35.028,54	35.028,54	30.024,45	100.081,53
9	FORRO	Percentual(%)		50%	50%		100%
		Valor (R\$)		20.284,05	20.284,05		40.568,10
10	TRATAMENTOS	Percentual(%)	50%	50%			100%
		Valor (R\$)	2.330,96	2.330,96			4.661,92
11	PINTURA	Percentual(%)			50%	50%	100%
		Valor (R\$)	-	-	35.878,95	35.878,95	71.757,90
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)	25%	25%	25%	25%	100%
		Valor (R\$)	70.255,67	70.255,67	70.255,67	70.255,67	281.022,88
13	INSTALAÇÃO DE REDE	Percentual(%)		20%	40%		100%
		Valor (R\$)		40.218,13	80.436,27	80.436,27	201.090,67
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Percentual(%)		50%			100%
		Valor (R\$)		10.875,67	10.875,67		21.751,34
15	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E INCÊNDIO E DRENAGEM	Percentual(%)	40%	40%	20%		100%
		Valor (R\$)	55.954,18	55.954,18	27.977,10		139.885,46
16	VIDROS	Percentual(%)				100%	100%
		Valor (R\$)				981,94	981,94
17	SERRALHERIA	Percentual(%)			100%		100%
		Valor (R\$)			1.596,23		1.596,23
18	BALCÕES E BANCADAS	Percentual(%)		30%	30%	40%	100%
		Valor (R\$)		3.547,85	3.547,85	4.730,48	11.826,18
19	LIMPEZA FINAL	Percentual(%)				100%	100%
		Valor (R\$)				5.324,80	5.324,80
PERCENTUAL SIMPLES			13,19%	27,00%	33,56%	26,25%	
PERCENTUAL ACUMULADO			13,19%	40,19%	73,75%	100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES			174.888,33	358.147,77	445.145,23	348.195,62	1.326.376,94
VALOR TOTAL ACUMULADO			174.888,33	533.036,09	978.181,32	1.326.376,94	